

CAMARA MUNICIPAL - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 02ª ETAPA													
DATA: 21/08/2009				MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
ÍTEM		VALOR	PESO %	Prev. %	Financ.	Prev. %	Financ.	Prev. %	Financ.	Prev. %	Financ.	Prev. %	Financ.
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	15.736,84	0,96										
2	TRABALHOS EM TERRA	27284,62	1,67										
3	FUNDAÇÕES	180.669,90	11,07										
4	SUPERESTRUTURA	234.147,30	14,35										
5	ALVENARIA	91296,00	5,59										
6	COBERTURA E FORRO	200.565,30	12,29							20	40.113,06	15	30.002,62
7	INSTALAÇÕES HIDR. E SANIT.	96.082,60	5,89	30	29.033,00	30	29.033,00	30	29.033,00				
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	80.095,22	4,91			30	24.028,56	30	24.028,56	40	32.038,10		
9	ESQUADRIAS	41.695,00	2,55	40	16.678,00	40	16.678,00	20	8.339,00				
10	ESQUADRIAS METALICAS	1911,80	0,12									100	1911,80
11	REVESTIMENTO	195.471,40	11,98	20	39.094,28	20	39.094,28	20	39.094,28	20	39.094,28	20	39.094,28
12	PISOS E RODAPES	225.655,10	13,83										
13	VIDROS	129.449,00	7,93										
14	PINTURA	78.050,10	4,78										
15	DIVERSOS	31.016,00	1,90										
16	LIMPEZA	2.988,00	0,18										
	TOTAL	1.632.114,16	100,0	5,19%	47,38%	6,66%	54,04%	6,15%	60,19%	6,82%	67,01%	4,36%	71,37%
					84.805,28		108.833,84		100.497,64		111.245,44		71.008,70

RT: HENIO BOTTREL DE MOURA